

附件 2

阳东区农业农村局
2022 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：阳江市阳东区农业农村局

填报人：郑谨

联系电话：6611715

填报日期：2023 年 3 月 8 日



一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

对于涉农资金统筹整合领导机制和工作机制的建立和运行方面，我局根据本级涉农资金统筹整合的有关要求，通过阳江市阳东区农业农村局涉农资金统筹整合领导小组，统一领导和组织我局涉农资金统筹整合工作，定期召开涉农资金统筹领导小组会议，协调解决有关重大问题，以及审定年度涉农资金统筹整合实施方案等。我区涉农资金统筹整合领导小组分别于2022年1月和2022年10月召开了全区涉农资金统筹整合领导小组工作会议，研究确定了2022年度我局涉农资金统筹整合区域绩效目标和报备项目，以及于2022年10月召开全区涉农资金统筹整合领导小组工作会议研究2022年度我局涉农资金统筹整合调整项目。

对于2022年度涉农资金统筹整合实施整体情况方面，我局2022年涉农资金以轻重缓急、突出重点、因地制宜，优先保障完成考核事项，集中投入成熟项目，切实提升资金使用效益为资金分配原则，组织实施项目共31个，资金使用率57.63%，同时，我局组织了多次针对涉农资金的检查督查，充分了解和有效解决了项目实施中遇到的问题，保证2022年涉农资金使用规范高效。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年本级共下达我局涉农统筹整合资金21513.419万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金12100万元），考核工作任务目标3项。

我区涉农资金统筹整合领导小组分别于 2022 年 1 月 10 日和 2022 年 10 月 17 日召开会议，对我局的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年，我区共下达我局统筹整合各级涉农资金 21513.419 万元支持 31 个涉农资金项目，其中：省级涉农资金 17365.419 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 2404 万元，市级资金 1144 万元，县级资金 600 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 21513.419 万元，预算执行率为 60.53%，其中：中央资金 2404 万元，执行率 100%，省级涉农资金 17365.419 万元，执行率 57.63%，市级资金 1144 万元，执行率 0.87%，县级资金 600 万元，执行率 100%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下方面：

部分项目进展未达预期，亦及时未办理资金调整。如 2022 年度阳江市阳东区公共基础设施建设项目、2022 年阳东区数字渔船管理系统项目等 13 个实施中的项目，由于前期工作推进较慢，加上天气原因，无法按照计划实施，延误施工进度，未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致部分资金无法在 2022 年形成支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022 年度，我局共实施涉农资金项目 31 个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，31 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 村庄基础设施建设。共实施 8 个项目，其中建设（实施）中项目 8 个。总体上，新增完成 50 个自然村的农村生活污水治理，帮助补齐农村基础设施短板，村内道路面基本实现硬底化，全面摸排出的问题厕所基本完成整改。下一步，将继续推进村庄基础设施建设项目，开展村庄绿化美化工作，抓好村庄“四小园”建设。

2. 农田建设及管护。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个，均基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成高标准农田建设 2 万亩，超过年度总体目标不少于 1.8 万亩的目标要求，并建立了高标准农田（含垦造水田）长效管护机制，大幅度提高我区的农业生产能力。

3. 农产品质量安全。实施 2 个项目，已完工（完成），基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过开展食用农产品监督抽查 122 批次、风险监测 452 批次，合格率 99.66%，高于国家食品安全考核标准，进一步提高农产品质量安全水平，守护农产品质量安全底线，确保不发生重大农产品质量安全事故；通过聘请第三方对创建国家农产品质量安全县工作的协助完成和梳理创建

国家农产品质量安全县相关工作方案、绩效考核方案，年度考核等相关申报情况材料，达到创建国家农产品质量安全县考核要求；完善镇级的农产品质量安全监管服务站，配备检测农残速检仪等设备，夯实基层农产品质量安全检测体系基础。

4. 动植物疫病防控。实施 2 个项目，已完工（完成）。项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，降低了动物发病率和死亡率，减少动物用药量，对保护环境具有重要作用，同时提高了我区畜产品在国内市场竞争能力，特别是肉类、禽蛋、奶及其制品市场竞争力；另外通过发放我区 116 名离岗老兽医生活困难补助，提高了他们的生活水平，有效促进我区和谐稳定。

5. 推进农业绿色发展。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，推动了驻镇帮镇扶村产业发展，培育了一批绿色食品、有机农产品，拓展了农业发展空间，拓宽了农民增收途径。

6. 现代渔业发展。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个。实施项目中，1 个项目完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了广东省阳江市东平中心渔港整治维护项目，项目 100% 通过交工验收，同时将 1234 艘渔船纳入数字渔船管理系统，有效帮助当前渔船监管部门对于涉渔“三无”船舶的高效管理。

7. 政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个，均完成了项目年度绩效目标。总体

上，水稻保险承保覆盖率 80%以上，农房保险应保尽保，年底资金支出及时率 100%，有效化解农户种植养殖风险，降低养户生产成本，增加养户收入，可以促进种养殖业的可持续发展，提高风险抵御能力，从而带动当地经济发展。

8. 构建现代乡村产业体系。实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，各镇结合地方特色，发展了一批驻镇帮镇扶村产业和扶持壮大村级集体经济项目，12 条村集体经济年均增加 10 万元以上，摘丢村级集体贫困村称号。

9. 农业生产能力提升。实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，已基本完成了项目年度绩效目标。总体上，在全区 10 个镇开展复耕整治撂荒地，完成了 0.99 万亩撂荒地复耕复种，保护了土地资源，有效增加了我区粮食种植面积，保障粮食安全。

10. 巩固拓展脱贫攻坚成果。实施 7 个项目，其中已完工（完成）项目 4 个。实施项目中，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全区 11 个镇已编制完善镇域乡村振兴规划完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产，壮大阳江地区黑豆加工能力，做强做大阳江豆豉产业，提升“阳帆豆豉”品牌的市场竞争力；同时，通过观光农园增加农民的收入，守好不发生规模性返贫底线，没有发生规模性返贫。

11. 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。实施 1 个项

目，其中已完工（完成）项目 1 个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，实行清单式管理，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 农村生活污水治理。2022 年度，我区新增完成 50 个自然村的农村生活污水治理，有效推进了村庄清洁行动，改善群众的居住环境，提高群众幸福感。

2. 村内道路建设。2022 年度，我区新增完成 50 个自然村的村内道路硬底化，补齐农村基础设施短板，改善群众出行条件和生活质量。

3. 高标准农田建设。2022 年度，我区分 5 个子项目进行高标准农田建设，涉及新洲镇、红丰镇、塘坪镇、大八镇，共完成高标准农田建设 2 万亩，达到年度总体目标不少于 1.8 万亩的目标要求。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度我局没有未完成对绩效目标和绩效指标的事项。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局依据绩效自评结果，形成阳东区农业农村局 2022 年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告，并拟将绩效自评结果作为下一步涉农整合统筹资金安排的重要参考依据，提高涉农统筹

整合资金的使用效益，同时，按照政务公开相关规定进行绩效自评结果公示，增强透明度。

六、其他需要说明的问题

暂无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件3

阳东区2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2022	地区:					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	执行情况说明	
	年度资金总额	21513.419	21513.419	13021.466	60.53%	一是部分项目前期规划相对不成熟,导致部分项目在实施过程中需要调整;二是部分项目由于前期准备工作耗时较长,导致工程进度较慢;三是部分项目报账资料整理工作较为复杂,耗时较长,导致部分项目已完工但尚未报账。	
	其中:省级涉农资金	17365.419	17365.419	10007.466	57.63%	一是部分项目前期规划相对不成熟,导致部分项目在实施过程中需要调整;二是部分项目由于前期准备工作耗时较长,导致工程进度较慢;三是部分项目报账资料整理工作较为复杂,耗时较长,导致部分项目已完工但尚未报账。	
	相关中央资金	2404	2404	2404	100%		
	相关市县资金	1741	1741	610	34.98%		
	其他资金						
总体目标完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况	
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明 未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	数量	个	50	50	已完成
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量	数量	个	50	50	已完成
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人			
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗			
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里			
		当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里			
	美丽乡村建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个			
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个	0	0	
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	1.8	2	已完成
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩			
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩			
		建立高标准农田(含旱涝保收)长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成
涉农资金优先支持的考核工作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果(主要支持产业扶贫等)	帮扶对象人口数	数量	万人	1.47	1.47	已完成
		带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元	2400	2400	已完成
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	是	已完成
	粮食安全责任制(主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等)	粮食播种面积	数量	亩	100300	106100	已完成
		粮食总产量	数量	万吨	13.65	13.69	已完成
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	80.08	80.08	已完成
		农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫病不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是	没有暴发成灾农作物重大病虫害和重大植物疫病恶性蔓延
	强化动物疫病防控	强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度	质量	%	90以上	100	已完成
		平均免疫抗体合格率	质量	%	70以上	100	已完成
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	100	已完成
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	100	已完成
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是	没有发生大规模随意抛弃病死猪事件
	保障农产品质量安全(食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理)	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	541	541	已完成
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	54	54	已完成
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是	没有发生重大农产品质量安全事故
		食用林产品监测数量	数量	批次			
		是否对屠宰环节病死猪100%进行无害化处理	社会效益	是/否	是	是	已全部完成

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个	50	50	已完成	
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个	148	148	已完成	
	推进农田建设（推进高标准农田建设、复耕整治撂荒地面积）	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	1.8	2	已完成	
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩				
		建立高标准农田（含高标准水田）长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	
	耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩				
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩				
	全面推进河湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里				
	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	用水总量	数量	亿立方米				
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩				
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗				
		节水配套改造面积	数量	万亩				
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里				
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗				
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座				
	中央预算内水利投资执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元				
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩				
		当年度新造林抚育	数量	万亩				
		当年度完成红树林造林	数量	万亩				
	自然保护区整合优化	自然保护区范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%				
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%				
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%				
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	‰				
		林业有害生物防治面积	数量	万亩				
		松材线虫病防治面积	数量	万亩				
		林业有害生物无公害防治率	质量	%				
		松材线虫病疫点镇级拔除任务完成率	质量	%				
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩				
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否				
	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里				
	自然灾害风险普查（森林、水利方面）	完成可燃物外业调查	数量	个				
		洪水隐患调查	数量	宗				
其他涉农工作	由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。	2022年阳东区数字渔船管理系统项目	数量	艘	1234	1234	已完成	
		广东省阳江市东平中心渔港整治维护项目	质量	%	100%	100%	已完成	

注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。



阳东区2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表

序号	考核事项	省级下达任务目标	截至2022年底完成的具体情况
1	巩固拓展脱贫攻坚成果	防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。	没有发生规模性返贫，帮扶对象人口数0.8729万人，有效防治防贫致贫。
2	粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）	粮食播种面积不低于39.996万亩，粮食产量不低于2.72亿斤。2021年下达阳东区水稻耕种收综合机械化率发展指标80.08%。	完成粮食种植面积40.61万亩，产量2.738亿斤；水稻耕种收综合机械化率发展指标达80.08%，没有暴发成灾农作物重大病虫害和重大植物疫情恶性蔓延，守住粮食安全底线。
3	动物防疫	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度、平均免疫抗体合格率、动物强制扑杀补助经费发放完成率和重大动物疫情依法处置率均达100%，没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。
4	农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）	1、开展农产品质量安全监测。2、开展食用林产品质量安全监测40批次。3、对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。	对澳洲坚果和益智两种林产品进行抽样检测共40批次，通过林产品质量安全监测大大提高林产品的安全性；完成农产品定量监测600批次；对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。
5	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制；深入推进农村厕所粪污治理，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。	1、已完成20条自然污水处理建设；2、农村生活垃圾收运处置体系已达到100%全覆盖，包含148个行政村、1439条自然村的农村生活垃圾收运工作及10个镇（除东城镇外）垃圾中转站运营管理。
6	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积1.8万亩。	完成高标准农田建设2万亩，分5个项目建设，涉及新洲镇、红丰镇、塘坪镇、大八镇，均已全部完成建设。
7	耕地污染源头防控与安全利用	无任务	无任务
8	全面推进河长制湖长制		
9	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）		
10	水土保持		
11	水库除险加固和运行管护		
12	中央预算内水利投资执行		
13	全面推行林长制		
14	自然保护地整合优化		
15	林业有害生物防控		
16	永久基本农田保护		
17	农村公路养护		
18	自然灾害风险普查（森林、水利）		



阳东区2022年涉农资金大事要事完成情况表

事项	工作内容	2021年工作基础		2022年工作计划			2022年资金保障计划		2022年工作完成情况		2022年资金保障落实情况					备注
		2021年底已完成 (累计值)	2022年计划完成 (当年度新增)	预计2022年底 可完成 (累计值)	项目计划当年 投资总额 (万元)	当年计划投资安排 各级财政资金合计 (万元)	2022年实际已完成 (当年度新增)	截至2022年底 已完成 (累计值)	项目当年 完成投资总额 (万元)	当年度实际安排各级 财政资金合计 (万元)	其中:					
											1.已安排省级涉农 资金(万元)	2.已安排省级镇村 财政专项资金(万元)	3.已落实其他财政资 金(万元)			
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=A+F	H	I=D+E	J	K	L			
农村生活污水治理	完成农村生活污水治理自然村 数量(个数)	792	50	842	2500	2500	50	842	2500	2500	0	2500	0			
村内道路建设	完成村内道路基本硬化的自 然村数量(个数)	792	50	842	1550	1550	50	842	1550	1550	0	1550	0			
农村集中供水提升工程	农村规模化集中供水覆盖人口 数量(万人)															
农村公路提档升级	建设改造四级及以上等级公路 (公里)															
	建设改造三级及以上等级公路 (公里)															
美丽圩镇建设	完成镇域环境基础整治的圩镇 数量(个数)															
海绵建设	建成国家级海绵经济区数量 (个)															
高标准农田建设	建成高标准农田面积(万亩)	38.2	1.8	40	5400	2261.28	2	40.2	5400	3036.28	632.28	0	2404			
	完成复耕整治抛荒抛地面积(万 亩)															
小水电清理整改	退出小水电宗数(宗)															
中小河流治理	完成中小河流治理长度(公 里)															

填报说明:此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况,资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。

数据截止日期: 2022.1.1至2022.12.31

阳东区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况	备注		
					合计安排 A+B+C	1 省级涉农 资金 B	2 其他资金 C	合计支出 D+E+F	1 省级涉农 资金 E	2 其他资金 F				G/D*100%	
1	阳东区	农村人居环境整治	2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	21513.42	17363.42	4148	13041.47	10067.47	3014	61%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。	
2			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	472	472	0	200	200	0	42.37%	42.37%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
3			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	472	472	0	200	200	0	42.37%	42.37%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
4			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	390	390	0	180	180	0	96.00%	96.00%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
5			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	322	322	0	200	200	0	38.31%	38.31%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
6			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	322	322	0	200	200	0	38.31%	38.31%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
7			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	472	472	0	200	200	0	42.37%	42.37%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
8			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	322	322	0	200	200	0	38.31%	38.31%	建设(实施)中	持续推进农村人居环境整治项目, 补齐农村基础设施短板, 自然村符合要求的道路路面基本实现硬化, 全部村排出的垃圾清运完成整改, 并开展村容美化工作, 良好村“四小园”建设。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
9			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	3006.28	632.28	2364	2967.79	573.79	2394	98.07%	98.07%	已完工(完成)	2022年度整治的2万亩农田, 分5个项目建设, 截至2022年12月底全部项目, 已全部完成。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
10			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	112.24	112.24	0	112.24	112.24	0	100.00%	100.00%	已完工(完成)	已建立高标准农田(含高标准农田)长效管护机制。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
11			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	10	0	10	10	0	10	100.00%	100.00%	已完工(完成)	阳东区2022年农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
12			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	130	130	0	130	130	0	100.00%	100.00%	已完工(完成)	通过开展农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
13			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	4	0	4	0	0	0	0.00%	0.00%	建设(实施)中	通过开展农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
14			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	280	280	0	280	280	0	100.00%	100.00%	已完工(完成)	通过开展农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
15			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	1000	900	100	480	480	0	30.00%	30.00%	已完工(完成)	通过开展农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
16			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	30	30	0	0	0	0	0.00%	0.00%	未开工(实施)	项目需要调整。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
17			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	600	600	0	600	600	0	100.00%	100.00%	已完工(完成)	通过开展农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。
18			2022年度阳江市阳东区农村人居环境整治项目	阳东区	100	100	0	120	120	0	30.00%	30.00%	建设(实施)中	通过开展农村人居环境整治项目, 提高农村人居环境水平, 提高农村人居环境水平。	工程未结清, 工程款只能按进度支付, 资金未能全部支出。

[illegible]